



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução**

2º Bimestre de 2026

64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
06.122.6217.5029.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES DO S - DISTRITO FEDERAL									
0004 - Construir unidades de apoio às atividades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. 1 - Institucional 5029 - Projeto 9 - Obras para fins de segurança	355 - UNIDADE CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	2	99 - DISTRITO FEDERAL	31/10/2026	31/12/2027	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 355 - UNIDADE CONSTRUÍDA - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
(**) 06.421.6217.1709.0002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - DISTRITO FEDERAL									
0001 - Construir Unidades para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Etapa anterior nº 0001/2025 - UO 64901 1 - Institucional 1709 - Projeto 9 - Obras para fins de segurança	189 - PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	1	99 - DISTRITO FEDERAL	24/10/2023	31/12/2026	-	-	PA-Paralisada

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 189 - PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;
Detalhamento: Desempenho físico da obra: Retirada de fragmentos excedidos das estacas área de vivência B; Instalação de quadros de distribuição em contêiner intermediário; Instalação de calafetação de manilhas 600 mm de rede dedrenagem pluvial 01; Escavação de rede esgoto para tubulação de 200 e 150 mm; Mobilização de tubos de esgoto; Envelopamento de eletrodutos para caixas de passagem CB01; Montagem de escoramento para distribuição de tubos;Recobrimento de manilhas de 600 mm; Instalação de sinalização em caixas de passagens CB01; Envelopamento de eletroduto entre vias de acesso; Instalação de tampas para caixas de passagem; Escavação de vala para instalação de rede de drenagem 02; Locação de manilhas de 600 mm; Recobrimento de caixas de passagem CB1; Regularização de sub-base para instalação de manilhas; Retirada de aterro e instalação de tampas para manilhas; Construção de tampas para caixas de passagens; Equipe topográfica locação de pontos para rede de drenagem; Calafetação de manilhas de 600 mm instaladas rede de drenagem 02; Instalação de manilhas de 1000 mm, PV 14 e PV 15; Identificação de poços de visitas; Montagem de armaduras para blocos; Mobilização de estacas para canteiro central; Montagem de blocos B74...B299; Construção de caixa de passagem para subestação e projeção de eletroduto 4"; dentre outros. Processo SEI nº 00050-00044400/2019-69. Até o momento, a porcentagem executada acumulada é de 7,05 % (SEI 159458396) atinente à implantação da obra.
Processo(s) nº: 04026-00027009/2025-79, 00050-00044400/2019-69
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
06.421.6217.4220.0004 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL									
0002 - Gerir recursos do Fundo Penitenciário do Distrito Federal. 1 - Institucional 4220 - Atividade -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2026	31/12/2026	09/03/2026	31/12/2026	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 322 - UNIDADE MANTIDA - mar: 0,00; abr: 17287,20;
Detalhamento: ABSORVENTE HIGIÊNICO, FEMININO, EXTERNO, COM ABAS E FITA ADERENTE, PACOTE COM 8 UNIDADES. MARCA : MULHER ATIVA. EMBALAGEM 8,00 UN. MARCA : MULHER ATIVA. ITEM 09.PE Nº 90001/2024 - SEAPE-DF2026NE00001Nota Fiscal Nº 000.016.290Nº Documento: 2026OB00002
Processo(s) nº: 04026-00010461/2026-82
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio