



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental
Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho
Administração Direta e Indireta
6º Bimestre de 2025

64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL								
Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
06.122.6217.5029 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	F	B		0	0	0	0	0
		A	672.889	1.830.722	272	0	0	0
06.122.6217.5029.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE APOIO ÀS ATIVIDADES DO S - DISTRITO FEDERAL UNIDADE CONSTRUÍDA (M2) Quantidade: 600		B		0	0	0	0	0
		A	672.889	1.830.722	272	0	0	0
Etapa: 0002-Construir Unidades de Apoio às Atividades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Regionalização: 99-DISTRITO FEDERAL Etapa Realizada Quantitativo físico executado: Detalhamento: Processo(s) nº:								
06.421.6217.1709 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	F	B		0	0	0	0	0
		A	1.000	55.828.569	5.582.857	0	0	0

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio
POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano
(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL								
Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(**) 06.421.6217.1709.0002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - DISTRITO FEDERAL PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade: 15000		B		0	0	0	0	0
		A	1.000	55.828.569	5.582.857	0	0	0
Etapas: 0001-Construir Unidades para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Regionalização: 99-DISTRITO FEDERAL								
Etapas Realizadas								
Quantitativo físico executado: jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00;								
Detalhamento: Desempenho físico da obra: Retirada de fragmentos excedidos das estacas área de vivência B; Instalação de quadros de distribuição em contêiner intermediário; Instalação de calafetação de manilhas 600 mm de rede de drenagem pluvial 01; Escavação de rede esgoto para tubulação de 200 e 150 mm; Mobilização de tubos de esgoto; Envelopamento de eletrodutos para caixas de passagem CB01; Montagem de escoramento para distribuição de tubos; Recobrimento de manilhas de 600 mm; Instalação de sinalização em caixas de passagens CB01; Envelopamento de eletroduto entre vias de acesso; Instalação de tampas para caixas de passagem; Escavação de vala para instalação de rede de drenagem 02; Locação de manilhas de 600 mm; Recobrimento de caixas de passagem CB1; Regularização de sub-base para instalação de manilhas; Retirada de aterro e instalação de tampas para manilhas; Construção de tampas para caixas de passagens; Equipe topográfica locação de pontos para rede de drenagem; Calafetação de manilhas de 600 mm instaladas rede de drenagem 02; Instalação de manilhas de 1000 mm, PV 14 e PV 15; Identificação de poços de visitas; Montagem de armaduras para blocos; Mobilização de estacas para canteiro central; Montagem de blocos B74...B299; Construção de caixa de passagem para subestação e projeção de eletroduto 4"; dentre outros. Processo SEI nº 00050-00044400/2019-69. Até o momento, a porcentagem executada acumulada é de 7,05 % (SEI 159458396) atinente à implantação da obra.								
Processo(s) nº: 00050-00044400/2019-69								

06.421.6217.4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	F	B		0	0	0	470.699	0
		A	3.000	3.113.180	103.773	1.619.838	1.619.838	52
06.421.6217.4220.0004 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1								
B			0	0	0	470.699	0	
		A	3.000	3.113.180	103.773	1.619.838	1.619.838	52

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
--	-------------	-------------	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Etapa: 0003-Gerir recursos do Fundo Penitenciário do Distrito Federal (FUNPDF). **Regionalização:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 5,00;

Detalhamento: Unidades mantidas ao gerir recursos do repasse Fundo a Fundo de acordo com o Plano de Aplicação. Locação de scanners corporais para as Unidade Prisionais do CIR, CDP I, PDFI. PDF II e PDF IV (Nomenclatura alterada pelo Decreto nº 45.925, de 19/06/2024), processos: 04026-00006803/2025-89 e 04026-00019850/2020-88; aquisição de munições processo nº 04026-00054403/2024-07. Obs: recurso disponível somente em 27/05/2025 em razão da apuração do superávit. Contrato de locação de scanners corporais encerrado em agosto/2025. Aquisição de computadores processo SEI 04026-00043921/2025-78.

Processo(s) nº: 04026-00019850/2020-88, 04026-00006803/2025-89, 04026-00054403/2024-07

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente